



Coordinación de Planeación

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab"

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas:

04 de octubre de 2024

Oficio No. UNICH/CP/069/2024

Asunto: Informe Tercer Trimestre 2024 –
FAM 2024.

Dr. Eduardo Gerardo Rosas González
Director de Fortalecimiento Institucional
de la DGESUI
Ciudad de México, Méx.

Con mi afectuoso saludo, me permito dirigirme a usted, para enviar el informe correspondiente al Segundo Informe de Avance Trimestral (Julio - Septiembre 2024), de los proyectos aprobados en el marco del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Ejercicio Fiscal 2024.

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2024		
Prioridad	Proyecto	Periodo
1	Primera etapa de construcción de edificio de 02 niveles para aulas didácticas, espacios educativos y obra exterior en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc.	Tercer Trimestre 2024
2	Primera etapa de construcción de edificio de 02 niveles para aulas didácticas, espacios educativos y obra exterior en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalon.	

Anexo al presente, archivo electrónico con información en PDF y Excel.

Coordinación de Planeación

*"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab"*

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas;

04 de octubre de 2024

Oficio No. UNICH/CP/069/2024

**Asunto: Informe Tercer Trimestre 2024 –
FAM 2024.**

Sin más por el momento, agradeciendo la atención al presente, le expreso mis consideraciones.

ATENTAMENTE



Mtra. Carolina Antonia Hernández Alfonzo

Encargada del Despacho de la Coordinación de Planeación



- C.e.p. Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta.- Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.- Para su conocimiento.
- C.e.p. Lic. Juan Gregorio Regino.- Director de Educación Intercultural.- Para su conocimiento.
- C.e.p. Dr. Dionicio Toledo Hernández.- Rector de la UNICH.- Para su conocimiento.
- Archivo.

Sección: 03C

Serie: 03C.05

Subserie: 03.05.02

2024

FAM
FONDO DE APORTE MÚLTIPLE

DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
BRANDELIY PORTALESBERRY INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES

Trimestre y año que se reporta
Tercer Trimestre 2024
Fecha de impresión: 03/10/2024

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

	Nombre: Universidad Intercontinental de Chiapas Unidad: Nororiente - Chayam Dirección: Carretera a Palenque Código Postal: 27000	País: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	Dirección: Calle 1 de Febrero
Número de Cuenta de Corrientes: 00000000000000000000 Tipo de Cuenta: Cuenta de Ahorro y Depósitos a Plazo Teléfono: 967 86 4031 Ext 132 Correo electrónico: intercontinental@unichiapas.edu.mx	Nombre del Responsable del Proyecto: Ing. Patricia Santa Mónica Cargo: Responsable de Investigación Teléfono: 967 86 1619 Ext 139 Correo electrónico: patricia.santa@unichiapas.edu.mx		

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OTRA CONCLUIDA

Estatus del Proyecto	Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto	Monto asignado (M\$)	DESCRIPCIÓN Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAS					Monto asignado (M\$)	Ejecución (M\$)	Avance (M\$)	Análisis de los resultados de avance	% de avance	Miles	Seguros	Reserva a la Tesorería			Actas					
				Fases Programadas		Inicio Construcción (M)	Cierre	Inicio de Construcción (M)								Terminación de Construcción (M)	Línea de Capital	Operación	Mantenimiento	Cuenta de Retención (M)	Fecha	Acta de Rendición de Cuenta	Fecha	
				INICIO	TERMINO																			
1	Primer etapa de construcción de edificio de 02 niveles para aulas, laboratorios, espacios administrativos y área de recepción de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ocosingo.	X	32,944,732.00	202008-196	19/08/24	19/08/24	32,944,732.00	0	0	19,750,000.00	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 02 NIVELES PARA AULAS, LABORATORIOS, ESPACIOS ADMINISTRATIVOS Y AREA DE RECEPCION DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE OCO	57%	19,750,000.00	201/2024										
2	Primer etapa de construcción de edificio de 02 niveles para aulas, laboratorios, espacios administrativos y área de recepción de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Tuxtla.	X	32,944,732.00	202008-197	19/08/24	19/08/24	32,944,732.00	0	0	19,750,000.00	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 02 NIVELES PARA AULAS, LABORATORIOS, ESPACIOS ADMINISTRATIVOS Y AREA DE RECEPCION DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE TUXTLA	57%	19,750,000.00	201/2024										
									32,944,732.00	0	19,750,000.00													

Ing. Patricia Santa Mónica Responsable de Investigación	Ing. Patricia Santa Mónica Responsable de Investigación	Ing. Patricia Santa Mónica Responsable de Investigación
--	--	--

1. Se debe reportar el avance del proyecto en el informe de avance trimestral.
 2. Se debe reportar el avance del proyecto en el informe de avance trimestral.
 3. Se debe reportar el avance del proyecto en el informe de avance trimestral.

2024

SUBSECTOR FISCAL, EN EL QUE SE OTORGA EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
Tercer Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 04/10/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Universidad Intercultural de CHIAPAS
Por un Chiapas que vive y crece

Porcentaje de avance

20%

Nombre de la obra: Primera etapa de construcción de edificio de 02 niveles para salas de biblioteca, espacios educativos y sala de estar en la Unidad Académica Multi-disciplinaria de Oxchuc.



FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Fachada posterior

Observaciones:

EN LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE 02 NIVELES SE ENCUENTRAN REALIZANDO EL HABILITADO DE ACERO PARA EL ARMADO DE LAS ZAPATAS Y EN EL TECHADO DE LA CANCHA SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN EL ARMADO DE LA ESTRUCTURA METALICA.



F3: Lateral derecho



F4: Lateral izquierdo (Obra en curso)



F5: Interior

[Signature]
ING. CARLOS HERNÁNDEZ ZORTÍLLA
ING. Carlos Hernández Zortílla

[Signature]
MTRA. CAROLINA ANTONIA HERNÁNDEZ ALFONSO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

[Signature]
DR. DAVID EL POLENO HERNÁNDEZ
RECTOR

NOTA:
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexan una plantilla, se prioriza copiar tantas obras como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma forma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL CHIAPAS
CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE INGENIERIA

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/CAMPUS/INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Informe y fotos de la obra.

Tercer Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 04/12/2024

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Nombre de la obra: Primera etapa de construcción de edificio de 02 niveles para aulas didácticas, espacios educativos y área esterior en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalon.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL CHIAPAS
Por un Chiapas gobernado y planeado

Porcentaje de avance:

30%

DEREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

Dirección
Postal: Carr. A la ventana - Km. 1.3 - Yajalon, Chiapas C.P. 29930.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: Fachada posterior

Observaciones:

EN LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE 02 NIVELES SE HA HABILITADO EN SU TOTALIDAD EL ACERO EN ZAPATAS, CONTRAFRANSES, MUJERES DE CONCRETO ARMADO, COLUMNAS Y CASTILLOS Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADO LOS TRABAJOS DE OMBREADO EN ZAPATAS Y CONTRAFRANSES.

EN CONSTRUCCIÓN DE LA CISTERNA SE REALIZA LOS TRABAJOS DE HABRITADO DE ACERO.

EN AMPLIACIÓN DE LA PLAZUETA SE HA REALIZADO LOS TRABAJOS DE COLADO DE FIRME DE CONCRETO.

EN LA CONSTRUCCIÓN DEL DOMO SE TRABAJA EN LA SOLDADURA DE LOS ELEMENTOS HORIZONTALES A4-3 Y LA ARMADURA A-01



F3: Lateral derecho



F4: Lateral izquierdo



Interior


 INGRID BERMEJO
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN


 CARLOS ANTONIO PINEDA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN


 DANIEL TOLEDO
 DIRECTOR

NOTA:
 * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las etapas. Para ello se anexarán fotos, se podrán copiar varias fotografías como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.